

Białystok, dnia .....10..... października 2012 r.

DIS-VI.0003.6.2012



**Sz. P. ŁUKASZ SIEKIERKO**

**RADNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

W odpowiedzi na Pana interpelację, zgłoszoną podczas XXI Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 10 września 2012 roku:

*„Chciałem uzyskać informację, jaki jest stan zaawansowania prac na drodze 678, jeżeli chodzi o odcinek Białystok – Kleosin, kiedy przewidywany jest koniec tych robót? Następnie, jak wygląda sytuacja zaawansowania z obwodnicą Księżyna, jak wyglądają kwestie protestów? Kiedy możemy liczyć na rozpoczęcie prac? I kwestia już dzisiaj poruszana – most na Bokinach, czy ruszy to w tym roku? Jaki jest planowany termin prac?”*

- uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

Stan zaawansowania prac nad poszczególnymi projektami drogowymi, realizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokoły – Wysokie Mazowieckie przedstawia się następująco:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin

Na dzień dzisiejszy, zaawansowanie robót na tym zadaniu inwestycyjnym ocenia się na poziomie 33 %. Prace postępują zgodnie z zakładanym harmonogramem. W ciągu nowo budowanej lewej jezdni zakończono wszystkie roboty branżowe, wykonano nawierzchnię bitumiczną i sfinalizowano prace nad lewym wiaduktem, co pozwoliło przełożyć na nią ruch drogowy. Trwają roboty na moście przez rz. Horodniankę (po ich zakończeniu zlikwidowany zostanie most objazdowy wraz z dojazdami) oraz prace nad montażem ekranów akustycznych na ul. Wiadukt w Białymstoku. Rozpoczęto roboty nad przebudową jezdni prawej i budową drogi serwisowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to przełom lipca i sierpnia 2013 roku.

- Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678

W ramach tego zamierzenia inwestycyjnego w czerwcu br. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 678



wg wariantu 3b, od której odwołała się lokalna organizacja ekologiczna, czyli utworzone przez protestujących mieszkańców Stowarzyszenie „Nasze drogi”. W najbliższych dniach stanowisko w sprawie odwołania zajmie Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Równocześnie z procedurą odwoławczą, na podstawie nadanego ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności trwają prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zadania, których sfinalizowanie zaplanowano w I kwartale przyszłego roku. Zachowanie takiego terminu wykonania dokumentacji przez zespół projektowy powinno umożliwić rozpoczęcie robót w połowie przyszłego roku, a ich sfinalizowanie oraz całkowite rozliczenie jeszcze przed końcem 2015 roku.

- Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678

W przypadku tej inwestycji uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę przeprawy tymczasowej, co otwiera drogę do uzyskania pozwolenia na budowę tego obiektu (pozwolenie na realizację głównej inwestycji – przebudowy mostu przez rz. Narew k/m Bokiny obowiązuje od kwietnia 2011 roku). Na początku października zostanie ogłoszony przetarg na realizację rzeczową zadania, jego nadzór i laboratorium drogowe.

Zarząd dróg zamierza wyłonić wykonawcę robót i przekazać plac budowy jeszcze w br., a cały kontrakt zrealizować do końca października 2014 roku.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Kazimierz Baszko  
Wicemarszałek

Sporządził:

Rafał Szokal-Egird